

## ИНФОРМАЦИЯ

**об исполнении предписания по итогам контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, направленных на ремонт улично-дорожной сети и освещения, подпорных стенок и ограждений по улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и установку элементов благоустройства в исторической части города Бахчисарая Республики Крым и муниципальных зданий по адресу: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 49, ул. Ленина, 47, ул. Ленина, 53, ул. Ленина, 104, в части кровли и фасадов»**

По результатам рассмотрения Коллегией Счетной палаты Республики Крым отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения предписания Счетной палаты Республики Крым, направленного в адрес Администрации города Бахчисарая Республики Крым по итогам контрольного мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, направленных на ремонт улично-дорожной сети и освещения, подпорных стенок и ограждений по улицам Ленина, Басенко, Гаспринского, обустройство парковок и установку элементов благоустройства в исторической части города Бахчисарая Республики Крым и муниципальных зданий по адресу: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 49, ул. Ленина, 47, ул. Ленина, 53, ул. Ленина, 104, в части кровли и фасадов» принято постановление Коллегии Счетной палаты Республики Крым, согласно которому продлен срок исполнения предписания Счетной палаты Республики Крым в части завышения стоимости выполненных работ по окраске подпорной стены до 14.06.2017.

Администрацией устранены следующие нарушения и недостатки согласно Предписанию:

1. В нарушение п.2.2.16 Соглашения между Министерством транспорта Республики Крым и Администрацией города Бахчисарая Республики Крым от 05.08.2016 № 02-08/2016-04.1 о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Крым на модернизацию и развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство городских парков, скверов, мест общего пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного облика в рамках реализации непрограммных мероприятий Администрация города Бахчисарая Республики Крым предоставляла заявки Министерству транспорта Республики Крым на перечисление средств субсидии с нарушением графика потребности в перечислении субсидии бюджетам муниципальных образований в Республике Крым на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности, утвержденного Соглашением.

Согласно письму Администрации от 24.04.2017 № 02.1-11/448 по данному вопросу, проведено совещание со структурными подразделениями Администрации о своевременном направлении заявок на перечисление субсидий и равномерном освоения средств. В соответствии с п.1

распоряжения главы Администрации от 11.04.2017 № 02.1-5/49 «О соблюдении требований бюджетного законодательства, законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» финансово-экономическому отделу Администрации поручено обеспечить:

- своевременное направление заявок на перечисление субсидий согласно графиков потребности в соответствии с заключенными соглашениями на перечисление субсидий из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования;

- в 2017 году равномерное освоение средств бюджета городского поселения Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым согласно кассовому плану.

Предписание в части принятия мер по устранению нарушения графика потребности в перечислении субсидии Администрацией исполнено.

2. В нарушение требований п.2 разд.18 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219, Администрация города Бахчисарая Республики Крым заключила дополнительное соглашение б/д № 3 к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 07.09.2016 № 33 с ООО «Дорожно-транспортная строительная компания», неправомерно изменив условия контракта – продлив сроки сдачи результата работы на месяц.

Администрацией 21.04.2017 направлено исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым о расторжении дополнительного соглашения б/д № 3 к муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 07.09.2016 № 33 с ООО «Дорожно-транспортная строительная компания».

Предписание в части принятия мер по расторжению дополнительного соглашения, которым неправомерно изменены условия муниципального контракта на выполнение подрядных работ, Администрацией исполнено.

3. В нарушение постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», постановления Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», установлено завышение стоимости выполненных ремонтных работ на общую сумму 7 768,0 тыс. рублей, из них:

- подрядной организацией ООО «Югспецмонтаж» завышена стоимость выполненных работ на общую сумму 203,6 тыс. рублей;

- подрядной организацией ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» завышена стоимость выполненных ремонтных работ на общую сумму 7 564,4 тыс. рублей, из них:

- по объекту «Благоустройство детской площадки» установлено фактическое отсутствие работы по устройству (газонов из готовых рулонных

заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном), всего на общую сумму 2 734,7 тыс. рублей (с учетом НДС).

- отсутствие горизонтальной разметки на парковочных площадках на общую сумму 182,4 тыс. рублей (с учетом НДС);

- отсутствие работ по монтажу оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками, навесов для скамейки «Бульвар» в количестве 8 штук на общую сумму 494,1 тыс. рублей (с учетом НДС);

- завышение стоимости работ при ремонте парапета и восстановлении разрушенных подпорных стен на общую сумму 673,8 тыс. рублей (с учетом НДС);

- завышение и отсутствие работ при обустройстве дорог на общую сумму 3 117,0 тыс. рублей.

В ходе выборочных контрольных обмеров (обследований) и визуальных осмотров, проведенных в ходе контрольного мероприятия установлено выполнение работ подрядчиками ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» и ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» на сумму 7 037,5 тыс. рублей.

На момент проведения проверки на подпорной стене в районе памятника Пушкину А.С. по адресу: г.Бахчисарай, ул. Ленина, д.90 отсутствует окраска акриловыми составами (стоимость выполненных работ 66,2 тыс. рублей), так как после окончания работ выявлен ряд дефектов и подрядчиком принимаются меры по устранению дефектов в соответствии с гарантийными обязательствами в срок до 05.06.2017.

Администрацией поданы иски:

- о взыскании неосновательного обогащения с ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в Арбитражный суд Республики Крым в размере 203,6 тыс. рублей в части завышения стоимости выполненного ремонта фасада.

- о взыскании необоснованного обогащения с ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» в Арбитражный суд Республики Крым в размере 494,1 тыс. рублей в части завышения стоимости установки остановочных павильонов и навесов для скамеек.

Вследствие отсутствия в муниципальном контракте требования о приемке выполненных работ подрядчик ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» в одностороннем порядке применил коэффициенты к нормам затрат труда, нормам времени и затратам на эксплуатацию строительных машин. Вышеуказанный факт привел к увеличению стоимости работ по объекту «Благоустройство детской площадки» на общую сумму 362,4 тыс. рублей.

Администрацией во исполнение Предписания пунктом 2 распоряжения главы от 11.04.2017 № 02.1-5/49 «О соблюдении требований бюджетного законодательства, законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» поручено отделу жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества обеспечить подготовку муниципальных правовых актов, определяющих порядок ремонта автомобильных дорог

местного значения и нормативы затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, что не позволит в дальнейшем подрядчикам в одностороннем порядке применять повышающие коэффициенты.

4. В нарушение п.10.5. контрактов от 07.09.2016 № 32, 33 о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Крым на модернизацию и развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройство городских парков, скверов, мест общего пользования, воссоздание и сохранение исторического культурного облика в рамках реализации непрограммных мероприятий Администрация города Бахчисарая Республики Крым не приняла меры по удержанию неустойки (пени) за просрочку выполнения ремонтных работ на общую сумму 28 057,0 тыс. рублей, из них:

- к подрядной организации ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в сумме 160,0 тыс. рублей;
- к подрядной организации ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» в сумме 27 897,0 тыс. рублей.

Администрацией 21.04.2017 направлены иски в Арбитражный суд Республики Крым:

- о взыскании с ООО «ЮГСПЕЦМОНТАЖ» в пользу Администрации суммы неустойки в виде штрафа за просрочку исполнения обязательств, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту от 07.09.2016 № 32 в размере 1 600,0 тыс. рублей;

- о взыскании с ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» в пользу Администрации суммы неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту от 07.09.2016 № 33 в размере 27 897,0 тыс. рублей.

5. В нарушение ст. 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрацией города Бахчисарая Республики Крым управление бюджетными средствами осуществлялось неэффективно, по результатам проведенного выборочного мониторинга установлено завышение стоимости материалов, включенных в сметную документацию и в акты КС-2 по ценам поставщика на общую сумму 10 789,1 тыс. рублей.

В соответствии с письмом Администрации, согласно информации подрядчиков, поставщики предоставили необходимый объем материалов с учетом логистики, сроков поставки и рыночной стоимости, включенной в сметную документацию, получившую положительное заключение экспертизы. Администрацией предоставлена информация о рыночной стоимости кровельного материала – композитной черепицы, фасадных элементов, газона натурального, специального грунта и препарата для сохранения влажности почвы.

6. Администрацией города Бахчисарая Республики Крым в адрес Счетной палаты Республики Крым письмом от 09.06.2017 № 02.1-11/2113

предоставлена информация об исполнении предписания – подрядчиком, в рамках гарантийных обязательств, выполнены работы по окраске подпорной стены в полном объеме.