

**Информация о результатах контрольного мероприятия «Обследование обоснованности увеличения объемов финансирования и переноса сроков ввода в эксплуатацию объекта «ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат».**

В соответствии с п. 1.6 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2024 год Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Обследование обоснованности увеличения объемов финансирования и переноса сроков ввода в эксплуатацию объекта «ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат».

Объектом контрольного мероприятия явилось Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» (далее – ГБУ РК «БПИ», Учреждение).

По результатам контрольного мероприятия установлено.

Выполнение функций заказчика в области строительства, капитального ремонта объектов движимого и недвижимого имущества в составе целей/предмета/вида деятельности в Уставе ГБУ РК «БПИ» не указано.

Освоение денежных средств, выделяемых из бюджета Республики Крым на строительство объекта «ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат» (далее – объект), осуществлялось Учреждением не в полном объеме. Так, кассовое исполнение средств субсидии, поступившей в 2017 году составило 41,5 %; в 2018 году средства субсидии, с учетом остатка на начало года, израсходованы Учреждением только на 24,6 %; в 2019 году – 28,7%; в 2020 году остаток на начало года средств субсидии в объеме 245 082,8 тыс. рублей, Учреждением не расходовался и в полном объеме возвращен в доход бюджета Республики Крым; заявленный Учреждением объем финансирования в 2021 году (заявка на 30.08.2021) и перечисленный Министерством труда и социальной защиты Республики Крым (далее – Министерство) в сумме 145 235,3 тыс. рублей на конец 2021 года также остался неиспользованным; в 2022 году с учетом остатка на начало года кассовое исполнение, поступившей в Учреждение субсидии составило 55,5 %; в 2023 году – 98,5%. Таким образом, Министерством, как главным распорядителем средств бюджета, не исполнены бюджетные полномочия, установленные подпунктом 1 п. 1 ст. 158 БК РФ в части обеспечения результативности использования ГБУ РК «БПИ» бюджетных средств.

Нарушения подрядчиком ООО «Грозгражданстрой» сроков выполнения работ привели к невыполнению срока окончания строительства объекта (20.11.2019) и срыва ввода объекта в эксплуатацию (31.12.2019). Учреждением принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Учреждением допущено отвлечение средств бюджета Республики Крым в дебиторскую задолженность в объеме 13 915,8 тыс. рублей. Взыскание дебиторской задолженности с ООО «Грозгражданстрой» в сумме 13 915,8 тыс. рублей осуществляется Учреждением с февраля 2020 года в судебном порядке.

В течение двух лет, с 02.12.2019 по 23.12.2021 года строительство объекта не осуществлялось. В связи с приостановкой строительства объекта более чем на 6 месяцев, мероприятия по его консервации в соответствии с положениями частей 4, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации не проводились. Непроведение указанных мероприятий создает риски снижения прочности и устойчивости конструкций незавершенного строительства под воздействием климатических и внешних факторов, что может негативно отразиться на безопасности эксплуатации объекта в будущем.

Объемы финансового обеспечения строительства объекта позволили проавансировать работы, однако это не обеспечило своевременное выполнение работ. Практика авансирования, а также ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств по контрактам привели к наращиванию Учреждением дебиторской задолженности за период с 01.01.2018 по 15.05.2024 в 3 раза (на 01.01.2018 – 43 118,5 тыс. рублей, на 15.05.2024 – 130 206,6 тыс. рублей).

Новый контракт на строительство объекта заключен с ООО «СТИ» 24.12.2021 № 350, по истечении двух лет с момента принятия Учреждением решения о расторжении в одностороннем порядке контракта с ООО «Грозгражданстрой». Затягивание сроков заключения нового контракта привело к увеличению срока ввода объекта в эксплуатацию на 4,5 года, или в 2,9 раза (с 31.12.2019 по 01.08.2024), что в свою очередь препятствует решению задач социально-экономического развития Республики Крым и достижению социально-экономического эффекта в виде повышения уровня и качества предоставления социальных услуг, который возможно получить при завершении строительства объекта социального назначения.

Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ, длительное незаключение нового контракта на завершение строительства объекта, а также отсутствие должного контроля со стороны заказчика явились причинами увеличения сроков строительства объекта (с 2 лет 4 месяцев до 6 лет 9 месяцев). Кроме того, с ростом цен на строительные материалы в период 2020-2021 годов, стоимость строительства объекта увеличилась на 51,1 %, что создало дополнительные расходы бюджета Республики Крым в объеме 226 927,0 тыс. рублей.

Во исполнение постановления Коллегии Счетной палаты Республики Крым, для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, внесено представление Счетной палаты Республики Крым Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат».