

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
Государственной программы Республики Крым «Реализация
государственной национальной политики в Республике Крым» за 2022-
2024 годы и истекший период 2025 года»**

В соответствии с п. 1.5 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2026 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 18.12.2025 № 58-4/25, Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Социально-экономическое развитие Республики Крым» в 2025 году – текущем периоде 2026 года» (далее – контрольное мероприятие)

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство строительства и архитектуры Республики Крым и Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (далее – ГКУ РК «Инвестстрой РК», ГКУ, Учреждение).

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка одного объекта водоотведения¹ и двух объектов водоснабжения².

Анализом реализации мероприятий по объектам Счетной палатой Республики Крым установлены факты систематического невыполнения ГКУ РК «Инвестстрой РК» функций заказчика в части ведения претензионной, исковой работы с подрядчиками (исполнителями), а также неосуществления мероприятий по списанию суммы неустоек (пеней, штрафов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 783³.

Общая сумма штрафных санкций по контрактам в результате неосуществления претензионной, исковой работы в отношении подрядных

¹ Контракт от 11.12.2023 № 232/ЕП-СМР на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) на объекте «Строительство системы водоотведения улиц Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инги и переулков Крылова, Полигонный, Нагорный, Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский, Братский в г. Симферополь» заключен ГКУ РК «Инвестстрой» с ООО «Мастер-Юг» (далее - Контракт № 232/ЕП-СМР, объект «Строительство системы водоотведения в г. Симферополь» соответственно).

² Контракт от 10.11.2023 № 227/ЕП-СМР на выполнение СМР «Реконструкция магистральных водоводов в г. Керчи» заключен ГКУ РК «Инвестстрой» с ООО «Мастер-Юг» (далее – Контракт № 227/ЕП-СМР).

Контракт от 03.12.2019 № 0175200000419000620_320408 на выполнение СМР на объекте «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым» (1 этап) заключен ГКУ РК «Инвестстрой» с ООО «ТоннельГеоСтрой» (далее – Контракт № 0175200000419000620_320408).

Контракт от 02.09.2024 № 252/ЕП-СМР на завершение СМР на объекте «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым» (2 этап) заключен ГКУ РК «Инвестстрой РК» с ООО «Мастер-Юг» (далее – Контракт № 252/ЕП-СМР).

³ Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее - Постановление Правительства РФ № 783).

организаций, а также мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 783 составляет 16 809,56 тыс. руб.

Невыполнение ГКУ РК «Инвестстрой РК» обязанностей заказчика в части ведения претензионной, исковой работы является нарушением ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ⁴, п. «г» п. 4, п. 6 Общих требований № 139н⁵, а также свидетельствует о недостаточном взаимодействии ГКУ РК «Инвестстрой РК» с подрядчиком в части применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.

По результатам анализа реализации мероприятий на объекте **«Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым» (1 и 2 этап)** Счетная палата Республики Крым отмечает, что вследствие неоднократного переноса сроков завершения строительства:

1) Денежные средства в сумме 173 036,71 тыс. руб. (неотработанный аванс контрагента ООО «СК «Мегаватт» по Контракту от 25.10.2017 № Ф.2017.439009 на выполнение СМР по объекту «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым») отвлечены в безнадежную дебиторскую задолженность (предприятие ликвидировано).

2) Проектно-сметная стоимость реализации объекта увеличилась в 1,5 раза или на 1 093 067,92 тыс. руб. (с 710 846,11 тыс. руб. до 1 803 914,03 тыс. руб.).

Сумма фактически понесенных расходов на реализацию объекта по состоянию на 01.04.2026 составляет 1 312 617,07 тыс. рублей.

3) Возникла необходимость осуществления дополнительных расходов в сумме 5 493,33 тыс. руб. на осуществление корректировки проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту.

Проверкой соблюдения сроков выполнения работ по объекту «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым» (1 этап) установлено, что в соответствии с дополнительными соглашениями к контракту срок выполнения работ продлен на 4 года и 7 месяцев (с 30.09.2020 до 30.04.2025) по причине в том числе и длительной (более 3 лет) корректировки ПСД ООО «ПР и СС».

⁴ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),

⁵ Согласно пп. «г» п. 4 Общих требований к регламенту реализации полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, утвержденных приказом Минфина России от 26.09.2024 № 139н (далее – Общие требования № 139н) мероприятия по недопущению образования просроченной дебиторской задолженности по доходам, выявлению факторов, влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности по доходам, включают в себя иные мероприятия, проводимые по решению администратора доходов бюджета в целях недопущения образования просроченной дебиторской задолженности по доходам, выявления факторов, влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности по доходам, определенные исходя из функциональной и организационной структуры администратора доходов бюджета.

Пунктом 6 Общих требований № 139н определено, что мероприятия по принудительному взысканию дебиторской задолженности по доходам включают в себя подготовку необходимых материалов и документов, а также подачу искового заявления в суд.

Проверкой установлено, что СМР на объекте подрядной организацией ООО «ТоннельГеоСтрой» (далее – ООО «ТГС») выполнялись 2020 году и возобновились только в 2024 году: **в период с сентября 2020 года и до начала 2024 года контракт не исполнялся.**

С учетом заключенных в 2024 году дополнительных соглашений, срок выполнения работ по объекту установлен не позднее 30.04.2025, при этом работы по двум Актам № КС-2: от 30.05.2025 № 13 и от 28.10.2025 № 14 на общую сумму 35 853,37 тыс. руб. **завершены с нарушением срока выполнения работ.** Претензии о взыскании пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств в адрес ООО «ТГС» не выставлялись, расчетная сумма пени составляет 1 230,93 тыс. руб.

В ходе осмотра объекта «**Строительство системы водоотведения в г. Симферополь**» установлено, что на протяжении восстановленных асфальтобетонной смесью участках дорожного полотна наблюдаются **многочисленные дефекты дорожного покрытия:**

- выбоины, просадки дорожного полотна глубиной до 7 см в местах расположения колодцев;
- трещины асфальтобетонного покрытия, разгерметизация швов, соединяющих дорожные карты (в местах расположения колодцев) с дорожным покрытием;
- механические повреждения;
- просадка тротуара и пешеходной дорожки, разрушение бордюрного камня.

Вследствие **отсутствия согласования сроков проведения мероприятий по строительству объекта «Строительство системы водоотведения в г. Симферополь»** ГКУ РК «Инвестстрой РК» с Государственным казенным учреждением Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (далее – ГКУ РК «САД») **повлекло сокращение сроков гарантийных обязательств по работам по ремонту автомобильных дорог** (по ул. Жидкова и ул. Ангарская – гарантийные обязательства действовали до 16.12.2026).

ГКУ РК «САД» составлены комиссионные акты обследования с **решением о прекращении гарантийных обязательств** ввиду того, что сторонней организацией (без указания конкретной организации) было повреждено асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Осмотром объекта «Строительство системы водоотведения в г. Симферополь» установлено, что система канализации подключена к источникам водоотведения и используется по назначению, но в некоторых колодцах **канализационные стоки не наблюдаются** (лотки колодцев сухие). При этом на тротуарах и пешеходных зонах, вдоль заборов частных домов имеются люки септиков частных домовладений, **канализационные стоки от выгребных ям стекают по дорогам.**

Слив хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию, колодцы городской системы водоотведения, придорожные кюветы, русла рек, по

рельефу местности на территорию улиц **запрещен пп. 13 п.5 ст. 44 Правил благоустройства города Симферополя⁶**.

Наличие вышеуказанных факторов указывает на необходимость усиления контроля администрацией города Симферополя Республики Крым за соблюдением Правил благоустройства города Симферополя.

С учетом анализа функционирования объекта «Строительство системы водоотведения в г. Симферополь» отмечается, что **эффективность** его использования балансодержателем (ГУП РК «Вода Крыма») **не обеспечена, мероприятия по увеличению количества договоров на подключение к централизованной системе водоотведения не достаточны** (за период с 01.01.2023 по 01.03.2026 рост количества абонентов ГУП РК «Вода Крыма» в общем количестве абонентов, которым оказывается услуги по водоснабжению, составил всего лишь 1,1 % или 37 чел.).

Кроме того, Счетная палата Республики Крым отмечает, что **сдерживающими факторами** в осуществлении абонентами подключения к централизованной системе водоотведения являются:

- наличие у абонентов септиков и выгребных ям, некоторые из которых установлены за границами домовладений, и эксплуатируются с нарушением Правил благоустройства города Симферополя;
- высокая стоимость СМР по подключению к централизованной системе водоотведения.

В нарушение п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 94, ч. 6.1 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ по Контракту № 227/ЕП-СМР ООО «Мастер-Юг» представлены к приемке, а ГКУ РК «Инвестстрой РК» **приняты и оплачены работы, которые фактически не выполнены** на общую сумму **290,63 тыс. руб.**, в том числе:

- 29,59 тыс. руб. - работы по пересадке краснокнижных деревьев в количестве 3 шт. на участке 2 (от Водоочистной станции Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» (далее – ВОС) до Феодосийского шоссе в г. Керчи);
- 261,04 тыс. руб. - 2 металлические двери с установкой и 46,51 кв. м сэндвич-панелей с монтажом на участке 3 (от ВОС до Индустриального шоссе в г. Керчи).

Осмотром объектов: **«Реконструкция магистральных водоводов г. Керчи»** (подрядчик ООО «Мастер-Юг»), **«Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым»** (1 этап - подрядчик ООО «ТГС», 2 этап - подрядчик ООО «Мастер-Юг») установлено наличие воды практически во всех осмотренных колодцах и водопроводных камерах. Наличие грунтовых вод в водопроводной камере или колодце может свидетельствовать о нарушении технологии производства работ при устройстве водопроводных бетонных колодцев.

⁶ Решение Симферопольского горсовета Республики Крым от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее – Правила благоустройства города Симферополя).

Документальное подтверждение проведения мероприятий по определению причин наличия воды в водопроводных камерах и колодцах, в том числе с привлечением представителей эксплуатирующей организации, не представлено.

Также установлены многочисленные факты просадки грунта, в том числе над местом выполнения работ, вследствие чего на отдельных участках пешеходных дорожек присутствует деформация мощения тротуарной плитки: на поверхности покрытия отмечается расползание отдельных элементов тротуарной плитки, завален бордюрный камень.

По состоянию на 01.04.2026 работы на объекте «Реконструкция разводящих сетей в г. Керчи, Республика Крым» (2 этап) не завершены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Социально-экономическое развитие Республики Крым» в 2025 году – текущем периоде 2026 года» утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 30.04.2026 № 14-2/26 и направлен в адрес Государственного Совета Республики Крым, Главы Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о внесении представления Счетной палаты Республики Крым Государственному казенному учреждению Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и направлении в адрес учреждения информационного письма для учета в работе и принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков.

Также Коллегией Счетной палаты Республики Крым принято решение о направлении информационных писем в адрес Государственного унитарного предприятия Республики «Вода Крыма» и Администрации г. Симферополя Республики Крым.