

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг по выполнению мероприятий по обеспечению  
бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения  
Республики Крым главными распорядителями бюджетных средств»  
(в рамках контроля постановления Коллегии Счетной палаты  
Республики Крым от 25.03.2016 № 10-1/16)**

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», п. 2.2 Плана работы Счетной палаты Республики Крым на 2017 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2016 № 50-6/16 (с изменениями и дополнениями), на основании распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 18.10.2017 № 89-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым главными распорядителями бюджетных средств» (в рамках контроля постановления Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 25.03.2016 № 10-1/16).

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым с учетом ответственных исполнителей и получателей средств бюджета; Служба капитального строительства Республики Крым; Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

На реализацию Плана мероприятий (действий) по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, согласованного Минстроем России от 25.05.2014 № 236 (далее – План № 236) с учетом актуализации (приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.03.2016 № 92, далее – Приказ № 92), за период 2014-2016 гг. за счет средств иных межбюджетных трансфертов с целью реализации 53 мероприятий утвержден объем финансирования в размере 1 836 502,412 тыс. руб.

Фактический объем расходов составил 1 804 022,02 тыс. руб. и согласно актов выполненных работ освоены средства в сумме 1 758 901,903 тыс. рублей.

По линии Минприроды России в полном объеме выполнены 29 мероприятий с общей суммой фактических расходов за счет средств иных трансфертов в размере 1 091 907,27 тыс. руб. и освоением в объеме 100%, ответственным исполнителем по которым являлись Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым и Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

По линии Минстроя России за счет иных трансфертов Планом № 236 с учетом актуализации в соответствии с Приказом № 92 в целом на 2014-2016 гг. утверждены бюджетные ассигнования в объеме 736 457,602 тыс. руб.,

расходы составили 712 114,75 тыс. руб., освоены согласно актов выполненных работ – 666 994,66 тыс. руб.

Службой капитального строительства Республики Крым фактически освоены (согласно актам выполненных работ) средства иных трансфертов в сумме 308 857,34 тыс. руб., что составляет 93,8% от выделенного финансирования и кассовых расходов (329 226,687 тыс. руб.).

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (с учетом ГУП РК «Вода Крыма», администраций муниципальных образований г. Феодосия и г. Керчь) фактически освоены средства иных трансфертов в сумме 358 137,32 тыс. руб., что составляет 89,3 % от выделенного финансирования (400 966,12 тыс. руб.) или 90,9% от кассовых расходов (393 782,25 тыс. руб.). ГУП РК «Вода Крыма» из полученного объема финансирования возвращены 13 443,50685 тыс. руб., или 50% от полученного финансирования за счет иных трансфертов (26 897,20166 тыс. руб.).

Всего по состоянию на 01.11.2017 в просроченной дебиторской задолженности по линии Минстроя России числится 51 096,656 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2016 (128 710,99 тыс. руб.). в результате проведенной за период 2016-2017гг. ответственными исполнителями мероприятий претензионной исковой работы.

Из общей суммы задолженности:

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства - 36 452,686 тыс. руб., в том числе задолженность, проблемная к взысканию – 35 644,93 тыс. руб. (сумма неосвоенных авансов - подрядчик ООО «Южные подземные коммуникации»).

Из общей суммы задолженности по Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в разрезе заказчиков строительства:

- ГУП РК «Вода Крыма» - 17 817,756 тыс. руб., перечисленные ООО «Комплект» по объекту «Капитальный ремонт насосных станций II, III, IV подъемов водовода Феодосия-Судак, с установкой энергосберегающего насосно-силового оборудования» (807,756 тыс. руб.) и ООО «Южные подземные коммуникации» по объекту «Реконструкция участка водовода Д=500 мм по ул. Толстого, г. Симферополь» (17 010,0 тыс. руб.);

- Администрация г. Феодосия – 18 634,93 тыс. руб., перечисленные ООО «Южные подземные коммуникации» по двум объектам: «Реконструкция резервуаров питьевой воды емкостью 2\*2000 м.куб. с подающим водоводом в пгт. Коктебель» (13 518,51 тыс. руб.), «Строительство станции подготовки питьевой воды пгт. Приморский г. Феодосия, АР Крым» (5 116,418 тыс. руб.). Мероприятия не исполнены.

При этом, объект «Строительство станции подготовки питьевой воды пгт. Приморский г. Феодосия» в связи с нецелесообразностью выполнения мероприятий по размещению станции в условиях отсутствия наполнения Фронтального водохранилища ресурсами Северо-Крымского канала, предложен к исключению из Плана, финансирование не осуществлялось.

2) Служба капитального строительства Республики Крым - 14 643,97 тыс. руб. (продолжается претензионная исковая работа в отношении ответчика ООО «КрымСтройГруп»).

Таким образом, по результатам проведенного мониторинга в части исполнения неотложных мероприятий по бесперебойному водоснабжению на территории Республики Крым в рамках Плана мероприятий (действий) по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, утвержденного приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.05.2014 № 236 (с учетом актуализации от 24.09.2014 № 417 и от 14.08.2015 № 355), от 23.03.2016 № 92 и согласованными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

- неосвоенная сумма авансов 2014 года в размере 51 096,656 тыс. руб. не возвращена в бюджет;

- не завершены в полном объеме два мероприятия плана: «Реконструкция участка водовода Д=500 мм по ул. Толстого, г. Симферополь» и «Реконструкция водовода Феодосия-Судак» с наличием остатков средств бюджета Республики Крым, неосвоенных по состоянию на 01.11.2017 года в общей сумме 23 364,76 тыс. руб.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27 декабря 2017 года № 74-2/17.

О результатах экспертно-аналитического мероприятия проинформированы Глава Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым, Прокуратура Республики Крым, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Служба капитального строительства Республики Крым.