

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ

экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) по итогам 2019 года с учетом текущего периода 2020 года»

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом п. 2.26 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 № 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 29 сентября 2018 года № 87-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района) по итогам 2019 года с учетом текущего периода 2020 года».

Проверяемый период деятельности: 2019-2020 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Министерство транспорта Республики Крым.

На протяжении 2017-2020 гг. Счетной палатой Республики Крым осуществлялся мониторинг реализации строительства автомобильной дороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (граница Бахчисарайского района) и неоднократно отмечались недостатки относительно качественных характеристик ее отдельных участков.

В ходе данного экспертно-аналитического мероприятия установлено, что в течение 2019-2020 гг. АО «ВАД» в установленный проектной документацией срок завершены работы по 2-му пусковому комплексу «Открытие автомобильного движения в рабочем режиме и начало временной эксплуатации, построенной (реконструированной) 4-полосной автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь на участке Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь (от км 0+000 до км 253+500)», о чем свидетельствует акт рабочей комиссии от 30.09.2020 о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений.

В установленный рабочей комиссией срок 10.11.2020 и на момент завершения экспертно-аналитического мероприятия в Счетную палату не был предоставлен акт об устранении недоделок и дефектов, выявленных рабочей комиссией.

25.11.2020 в ходе обследования путем выборочного визуального осмотра с фото фиксацией на участках автомобильной дороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (граница Бахчисарайского района) установлены отдельные дефекты, наличие которых может свидетельствовать о применении в основании материалов, не

отвечающих требуемым прочностным характеристикам и качества поверхности дорожного покрытия.

На момент обследования на отдельных участках автодороги выполнялись работы по окраске бетонного основания шумоизоляционных щитов, по установке сигнальных столбов на обочине и устройству надземных пешеходных переходов, ремонтные работы барьерного ограждения, работы по ремонту земляных откосов и по устройству основания остановочной площадки.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Счетной палаты Республики Крым. Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 22.12.2020 № 101-1/20

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с решением Коллегии Счетной палаты Республики Крым направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым. Также, во исполнение Соглашения о порядке взаимодействия с прокуратурой Республики Крым от 19 ноября 2018 года отчет направлен в адрес прокуратуры Республики Крым.

Для принятия мер реагирования с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и недостатков в ходе экспертно-аналитического мероприятия отчет направлен в адрес Министерства транспорта Республики Крым.