

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию объекта «Реконструкция набережной
им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с
берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», за
период 2022-2023 гг. и истекший период 2024 года»**

В соответствии с п. 1.8 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2024 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2023 № 78-4/23 (с изменениями), Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию объекта «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», за период 2022-2023 гг. и истекший период 2024 года» (далее - контрольное мероприятие).

Объектами контрольного мероприятия являлись: Министерство строительства и архитектуры Республики Крым (далее – Минстрой РК), Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (далее – МКУ «УКС»).

Целью контрольного мероприятия являлась оценка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию объекта «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» (далее – Объект).

В проверяемом периоде распорядителем бюджетных средств являлся Минстрой РК, получателем бюджетных средств - Муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым.

Реализация Объекта осуществлялась в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 № 63, а также Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 20.06.2023 № 419.

Заказчиком строительства Объекта определено МКУ «УКС», техническим заказчиком - Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (далее – ГКУ РК «Инвестстрой РК»).

Мощность Объекта составляет 1 258 м, ввод Объекта в эксплуатацию с учетом вносимых изменений установлен на 2024 год.

На основании распоряжения Главы Республики Крым от 03.06.2022 № 688-рг «Об определении единственного подрядчика» с учетом распоряжения Главы Республики Крым от 19.07.2022 № 1010-рг «О внесении изменений в распоряжение от 3 июня 2022 года № 688-рг» МКУ «УКС» с

ООО «Интерстрой» (г. Санкт-Петербург) (подрядчик) заключен Контракт № 27-ЕП/2022 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» (далее – Контракт № 27-ЕП/2022), с ценой контракта 1 669 644,82 тыс. руб.

Срок окончания работ - 15.12.2023, срок получения Заключения ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее 12.02.2024 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 01.11.2023 № 35).

Фактически Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта подписан 06.03.2024. Заключение ЗОС от 12.03.2024 по делу № 09-00144-6(5.1)-3-22, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ГКУ РК «Инвестстрой РК», подтверждает, что Объект соответствует требованиям. Основанием для выдачи Заключения ЗОС является Акт итоговой проверки от 12.03.2024 № 12-03/09-48/А.

В ходе исполнения Контракта № 27-ЕП/2022 сторонами заключены Дополнительные соглашения к Контракту в части изменения цены, в том числе дополнительное соглашение от 15.03.2024 № 38, согласно которому цена контракта увеличена и составила 1 848 241,83 тыс. руб.

С учетом заключенного дополнительного соглашения от 30.10.2024 № 39, финансирование по Объекту завершается в 2024 году, выполненные работы оплачиваются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2024 год. Кроме того, смета Контракта № 27-ЕП/2022 изложена в новой редакции.

Анализом обоснования изменений, произведенных в смете к Контракту № 27-ЕП/2022 дополнительным соглашением от 15.03.2024 № 38 установлено, что представленные ООО «Интерстрой» (подрядчик) и ГКУ РК «Инвестстрой РК» (технический заказчик) Расчеты новой цены Контракта № 27-ЕП/2022 составлены с несоблюдением положений Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр (в ред. действующей с 15.10.2022).

Также установлено, что невыполнение МКУ «УКС» функций заказчика в части ведения претензионной, исковой работы с ООО «Интерстрой», повлекло за собой недополучение средств в виде штрафных санкций по Контракту № 27-ЕП/2022 в общей сумме 13 218,46 тыс. руб. и свидетельствует о:

- нарушении ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) в части направления подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения обязательств по контракту или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- недостаточном взаимодействии заказчика с подрядчиком в части применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения подрядчиком условий контракта, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ;

- нарушении п.п. 11.3, 11.7. Контракта № 27-ЕП/2022;

а также может свидетельствовать о наличии коррупционных рисков.

Проведённым осмотром (обследованием) видимых конструкций (сооружений) на объекте: «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» установлено наличие недостатков:

- на волноотбойном парапете выявлено наличие температурных трещин и деформации;

- по облицовке волноотбойного парапета выполнены продольные срезы, которые заполнены герметиком, поверхность которого деформирована, заполнение продольных срезов выполнено некачественно, в большинстве случаев имеются дефекты и нарушение целостности материала;

- наблюдаются многочисленные поперечные и продольные трещины на поверхности террасной плиты;

- в местах сопряжения горизонтальной облицовки гранитной плитки с волноотбойным парапетом на плитке наблюдаются сколы.

Претензионная и исковая работа в части устранения установленных недостатков на Объекте МКУ «УКС» не проводилась. Мероприятия по обеспечению устранения установленных недостатков в рамках гарантийных обязательств также не осуществлялись.

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию объекта «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», за период 2022-2023 гг. и истекший период 2024 года» утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.11.2024 № 50-1/24 и направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер реагирования, устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, внесено представление Счетной палаты Республики Крым Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым».

Для рассмотрения, учета в работе и последующего контроля направлены информационные письма по результатам контрольного мероприятия в адрес Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и

Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым».