

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОВЕРКА ЦЕЛЕВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СО СРОКОМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В 2023-2024 ГОДАХ»

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 1.2 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2025 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 19.12.2024 № 58-7/24, распоряжения Счетной палаты Республики Крым от 09.01.2025 № 1-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений со сроком ввода в эксплуатацию в 2023-2024 годах».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, Государственное казенное учреждение Республики Крым «Главное управление капитального строительства Республики Крым», Администрация Первомайского района Республики Крым, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гришинский детский сад «Чебурашка» Первомайского района Республики Крым».

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым является ответственным исполнителем Государственной программы развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2023 № 241, в рамках которой реализованы мероприятия:

строительство детского сада в Симферопольском районе пгт. Гвардейское, в районе ул. Курганная (далее – Объект в пгт. Гвардейское);

реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» по ул. Солнцева 23б, в с. Гришино Первомайского района Республики Крым (далее – Объект в с. Гришино).

Заказчиком строительства Объекта в пгт. Гвардейское являлось Государственное казенное учреждение Республики Крым «Главное управление капитального строительства Республики Крым», заказчиком реконструкции Объекта в с. Гришино – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гришинский детский сад «Чебурашка» Первомайского района Республики Крым».

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию вышеуказанных мероприятий является Министерство строительства и архитектуры Республики Крым.

Кассовые расходы на создание Объекта в пгт Гвардейское, общей площадью 4 943,6 кв. м и мощностью 240 мест на 01.01.2024, составили 478 618,7 тыс. рублей, Объекта в с. Гришино на 01.01.2025, общей площадью 3 543,4 кв. м и мощностью 130 мест, составили 418 514,9 тыс. рублей.

С 14.08.2024 создано и функционирует Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Матрешка» пгт Гвардейское Симферопольского района Республики Крым, рассчитанное на 14 возрастных групп, фактическая укомплектованность детского учреждения – 101 воспитанник при проектной мощности 240 мест.

Бюджетные средства на строительство Объекта в пгт. Гвардейское использованы по целевому назначению. Эффективность использования бюджетных средств на строительство Объекта в пгт. Гвардейское в полной мере будет достигнута при заполняемости дошкольного учреждения воспитанниками (перспективы заполняемости будут реализованы по мере сдачи и заселения строящихся многоквартирных домов в период 2025 – 2026 годов).

На Объекте в с. Гришино работы по реконструкции нельзя считать завершенными, поскольку по состоянию на конец проверки строительно-монтажные работы выполнены на общую сумму 362 736,4 тыс. рублей (89,3 % от общей стоимости контракта), общий размер дебиторской задолженности составил 43 483,5 тыс. рублей. Таким образом, на момент окончания проверки просрочка составления заключительного акта о завершении работ по реконструкции составляет 4 месяца, изменения в контракт в части корректировки сметы, уменьшения его цены и возврата средств в бюджет сторонами не инициировались, заказчиком не проводилась работа по применению к исполнителю контракта на выполнение строительно-монтажных работ мер ответственности.

Возложение функций заказчика на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Гришинский детский сад «Чебурашка» Первомайского района Республики Крым» по реконструкции Объекта в с. Гришино, привело к нарушениям бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Возложение функций технического заказчика на учреждение республиканского уровня - Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление» на безвозмездной основе не дает должных результатов, так как при реконструкции вышеназванного объекта допущено:

- завышение цены контракта в нарушение требований Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство,

реконструкция объектов капитального строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр на сумму 8 192,2 тыс. рублей;

- принятие и оплата фактически невыполненных работ на сумму 1 530,1 тыс. рублей;

- полное отсутствие ведения претензионной работы на протяжении реализации данного проекта.

При исполнении контрактов по строительству Объекта в с. Гвардейское и Объекта в с. Гришино взаимодействие заказчика с исполнителем, в части применения мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения исполнителем условий контракта, не осуществляется на должном уровне (своевременно не направляются претензии (требования) по взысканию неустоек (штрафов, пеней и не ведется исковая работа по их взысканию), а несвоевременное отражение в бухгалтерском учете таких претензий и исковых заявлений влечет сокрытие фактов хозяйственной жизни и, как следствие, несвоевременное ведение исковой работы и непоступление в бюджет Республики Крым неналоговых доходов бюджета.

Показатели результата использования субсидии по 2 проверенным объектам согласно предоставленной отчетности по соглашениям, заключенным с федеральными исполнительными органами, достигнуты.

В ходе контрольного мероприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц ГКУ РК «ГлавУКС» и Администрации Первомайского района по фактам нарушений единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности и нарушений, допущенных Администрацией Первомайского района при формировании и исполнении бюджетов.

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрен отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение (постановление от 23.04.2025 № 13-1/25) о внесении представления Счетной палаты Республики Крым Администрации Первомайского района Республики Крым, Государственному казенному учреждению Республики Крым «Главное управление капитального строительства Республики Крым», Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Гришинский детский сад «Чебурашка» Первомайского района Республики Крым» для принятия мер реагирования, устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия.

Кроме того, направлены информационные письма в адрес Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Гришинский детский сад «Чебурашка» Первомайского района Республики Крым» с рекомендациями.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым.