

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского поселения Белогорского района в 2023 – 2025 годах»

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 1.17 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2025 год проведено контрольное мероприятие с целью оценки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского поселения Белогорского района в 2023–2025 годах, а также проведена оценка результатов использования указанных бюджетных средств.

Объектами контрольного мероприятия являлись: Министерство строительства и архитектуры Республики Крым, Администрация Белогорского района Республики Крым, Управление образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Мичуринское Белогорского района Республики Крым, филиалом которого является детский сад «Ягодка» (далее – МБДОУ «Колосок»).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что реконструкция дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского поселения Белогорского района вместимостью 70 мест, площадью 554,2 кв.м (далее – Объект) ведется с 2016 года. С целью выполнения работ (завершения работ) на Объекте по откорректированной проектно-сметной документации в проверяемом периоде (2023-2025 годы) МБДОУ «Колосок» заключен контракт от 15.12.2023 № 15 с ООО «Концерн-Строй».

При вводе Объекта в эксплуатацию предполагаемое количество воспитанников составит 70 человек, планируется функционирование 3 групп: 2 группы для детей дошкольного возраста и 1 группа для детей раннего возраста.

По состоянию на 16.12.2025 общая сумма кассовых расходов, направленных на реконструкцию Объекта (разработка проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы, технологическое присоединение, авторский надзор) с начала его реализации, составила 178 190,5 тыс. рублей (в 2016 – 2022 годах – 28 829,2 тыс. рублей, в 2023 - 2025 годы – 149 361,3 тыс. рублей).

Согласно представленным актам о приемке выполненных работ, на Объекте выполнены работы по реконструкции на общую сумму 93 580,2 тыс. рублей (или 57,5 % от цены контракта), оплачены работы на общую сумму 146 632,9 тыс. рублей (или 90,0 % от цены контракта), по расчетам

с ООО «Концерн-Строй» отражена дебиторская задолженность на сумму 53 052,7 тыс. рублей. Остаток невыполненных работ – 69 247,6 тыс. рублей.

Отмечаются высокие риски недостижения установленного показателя результата использования субсидии «Построены, реконструированы и приведены в надлежащее состояние объекты образования, культуры, медицины, физической культуры и спорта» - 1 ед. на 31.12.2025.

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено 16 нарушений и недостатков, в том числе 3 нарушения при формировании и исполнении бюджета, 6 нарушений установленных единых требований к бухгалтерскому учету, 2 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, 4 нарушения при осуществлении муниципальных закупок, 1 иное нарушение (несвоевременное предоставление документов Администрацией Белогорского района Республики Крым).

В ходе проведения контрольного мероприятия составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

По результатам контрольного мероприятия Коллегия Счетной палаты Республики Крым приняла решение:

- о внесении представления МБДОУ «Колосок» для принятия мер реагирования, устранения нарушений и недостатков;

- о направлении информационных писем Управлению образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района Республики Крым и МБДОУ «Колосок» для рассмотрения, учета в работе и принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков.