

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Аудит реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных
образовательных организациях»
(параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)**

В соответствии с п. 1.6 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2026 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 18.12.2025 № 58-4/25, Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Аудит реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях» (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации) (далее – контрольное мероприятие).

Объектами контрольного мероприятия являлись:

- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – Минобразования Крыма);
- Министерство строительства и архитектуры Республики Крым (далее – Минстроительства Крыма);
- ГКУ РК «Главное управление капитального строительства Республики Крым» (далее – ГКУ РК «Глав УКС РК»);
- ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» (далее – ГКУ РК «Инвестстрой»);
- Администрация города Феодосии Республики Крым (далее – Администрация г. Феодосии);
- МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Феодосии Республики Крым» (далее - МКУ «УКС г. Феодосия»).

В проверяемом периоде создано новых мест в дошкольных образовательных организациях в количестве 17 752 единиц, фактическое число обучающихся по состоянию на 01.01.2026 составило 13 328 человек, общая загрузка составила 75,1 %. При этом, общая мощность/прогнозная мощность эксплуатируемых детских садов выше количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Республики Крым. Учитывая снижение рождаемости в 2026 и 2027 годах и рост мощности эксплуатируемых детских садов на 01.01.2027 и на 01.01.2028, в Республике Крым прогнозируется увеличение превышения мощности эксплуатируемых детских садов над фактической потребностью. Таким образом, **Республика Крым обеспечена местами в дошкольных образовательных организациях**, имеется потребность в новых местах в отдельных районах преимущественно в городах, таких как **Ялта, Феодосия и Симферополь**.

В Республике Крым новые места в дошкольных образовательных организациях (детских садах) созданы по результатам исполнения мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в рамках

реализации Государственной программы развития образования в Республике Крым.

Главными распорядителями средств бюджета Республики Крым при создании новых мест в дошкольных образовательных организациях (детских садах), введенных в эксплуатацию в 2018 - 2025 годах в Республике Крым, являлись:

- Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в 7 дошкольных образовательных организациях (детских садах), кассовые расходы составили 811 797,6 тыс. рублей.

- Министерство строительства и архитектуры Республики Крым в 77 дошкольных образовательных организациях (детских садах), кассовые расходы составили 26 053 859,5 тыс. рублей.

Расходы на строительство и реконструкцию 84 дошкольных образовательных организаций составили 26 865 657,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 22 804 700,8 тыс. рублей (84,9 % от общего объема), оставшаяся сумма – софинансирование из бюджета Республики Крым. **Совокупное превышение расходов над первоначальной сметной стоимостью объектов составило 19,9 %**. Основными причинами удорожания создания новых мест в дошкольных образовательных организациях послужило повышение цен на товары, работы, услуги на протяжении длительного срока строительства.

Например, объект «Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» по ул. Солнцева 23б в с. Гришино Первомайского района Республики Крым» реализовывался в период 2019 – 2024 годов, разрешение на ввод в эксплуатацию получено в 2024 году, детский сад принял воспитанников в 2025 году. Реконструкция дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского поселения Белогорского района осуществлялась с 2016 по 2025 год, разрешение на ввод в эксплуатацию получено в 2025 году, воспитанники детский сад по состоянию на 01.07.2026 не посещают. Строительство дошкольной образовательной организации в с. Амурское на 280 мест по ул. Молодежная Красногвардейского района осуществлялось с 2016 года по 2025 год, разрешение на ввод в эксплуатацию получено в 2025 году, детский сад принял воспитанников в 2026 году.

Следует отметить объекты строительства /реконструкции, **получившие разрешение на ввод в эксплуатацию**, по которым до настоящего времени **не приняты заказчиками строительно-монтажные работы и имеется дебиторская задолженность в части неотработанных авансов** и неустоек:

- «Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чебурашка» по ул. Солнцева 23б в с. Гришино Первомайского района Республики Крым», **разрешение на ввод в эксплуатацию получено в 2024 году**, на 01.07.2026 дебиторская задолженность составляет 65 345,9 тыс. рублей, в том числе **неотработанный аванс - 43 483,5 тыс. рублей**, неустойки - 21 862,4 тыс. рублей. Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Республики Крым;

- «Реконструкция дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ягодка» с. Лечебное Мичуринского сельского поселения Белогорского района», разрешение на ввод в эксплуатацию получено в 2025 году, на 01.07.2026 дебиторская задолженность составляет **54 091,5 тыс. рублей - неотработанный аванс**. В адрес подрядчика 25.03.2026 направлена повторная претензия – требование о возврате неотработанного аванса. Исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым не направлялось;

- «Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест, с целью обеспечения реализации инвестиционного проекта «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория», разрешение на ввод в эксплуатацию получено в 2025 году, на 01.07.2026 дебиторская задолженность составляет 176 815,7 тыс. рублей, в том числе **неотработанный аванс - 169 106,2 тыс. рублей**, неустойки - 7 709,5 тыс. рублей. В адрес подрядчика направлена претензия с требованием о возврате неотработанного аванса, исковое заявление в Арбитражный суд Республики Крым не направлялось.

При этом наличие вышеуказанной дебиторской задолженности не является нарушением порядка формирования субсидий на строительство (реконструкцию), условий выполнения соглашений на их предоставление, поскольку подтверждением достижения результатов использования субсидий является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2018 – 2025 годах из бюджета Республики Крым израсходовано на строительство 4 объектов недвижимого имущества 192 152,3 тыс. рублей, завершение которых невозможно либо не предусмотрено документами стратегического планирования, что не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ, в том числе на:

- «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ № 13 в г. Ялта Республики Крым, ул. Пионерская, 15», год начала реализации инвестиционного проекта – 2016 год, кассовые расходы – 24 277,3 тыс. рублей;

- «Строительство детского сада в г. Симферополе, в районе ул. Мектеп», год начала реализации инвестиционного проекта – 2020 год, кассовые расходы – 19 519,9 тыс. рублей;

- «Строительство дошкольной образовательной организации Бахчисарайский район с. Красный Мак на 120 мест», год начала реализации инвестиционного проекта – 2016 год, кассовые расходы – 109 660,8 тыс. рублей;

- «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 3 по адресу: г. Ялта, ул. Крупской, 46», год начала реализации инвестиционного проекта – 2016 год, кассовые расходы – 38 694,3 тыс. рублей.

Выборочная проверка реализации мероприятий в части создания новых мест в дошкольных образовательных организациях со сроком ввода в эксплуатацию объекта в 2025 году проведена в отношении следующих объектов строительства/реконструкции дошкольных образовательных организаций:

1. Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест, с целью обеспечения реализации инвестиционного проекта «Комплексное освоение территории у Мойнакского озера в г. Евпатория».

2. Строительство дошкольной образовательной организации в с. Амурское на 280 мест по ул. Молодежная Красногвардейского района.

3. Реконструкция Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосии Республики Крым».

На момент проведения обследований строительно-монтажные работы фактически завершены на всех объектах.

В ходе проведения контрольного мероприятия в адрес объектов контроля направлено **2 предписания, которые исполнены в установленные сроки:**

- в ГКУ РК «Инвестстрой», по результатам исполнения **сумма неотработанного подрядчиком аванса в размере 13 554,3 тыс. рублей возвращена в бюджет Республики Крым;**

- в ГКУ РК «Глав УКС РК», в адрес подрядчика направлена претензия с требованием о возврате неотработанного аванса в размере **169 106,3 тыс. рублей.**

По результатам контрольного мероприятия установлено **22 нарушения и недостатка на общую сумму 721 042,2 тыс. рублей**, в том числе: в ходе исполнения бюджетов – 209 878,7 тыс. рублей, установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету – 319 011,2 тыс. рублей, в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, неэффективное использование государственных средств и имущества – 192 152,3 тыс. рублей и иные нарушения.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 31.07.2026 № 22-1/26 и направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым и Минобразования Крыма.

Для принятия мер реагирования, устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, внесено **5 представлений** Счетной палаты Республики Крым в адрес: Минстроительства Крыма, ГКУ РК «Глав УКС РК», ГКУ РК «Инвестстрой», Администрации г. Феодосии и МКУ «УКС г. Феодосия».

Для рассмотрения, учета в работе и принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков направлены информационные письма с рекомендациями в Минобразования Крыма, Минстроительства Крыма и ГКУ РК «Глав УКС РК».