

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», с п. 1.43 Плана работы Счетной палаты на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/16 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 17.05.2018 № 57-р проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (совместно с Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики Крым).

Предметом контрольного мероприятия являлся анализ нормативных и распорядительных актов органов исполнительной власти Республики Крым, муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, регламентирующих выделение бюджетных средств на реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Крым, а также анализ первичных и иных документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств, направленных на реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь».

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 10 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы» основным мероприятием 2 Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы «Мероприятия по благоустройству муниципальных образований Республики Крым» предусмотрено выполнение мероприятий:

- «2.5. Формирование современной городской среды в муниципальных образованиях Республики Крым (обеспечение уровня комфорта городской среды: дворовых территорий, парков и скверов)» – источник финансирования – средства федерального бюджета - 403,31 млн. руб.;

- «2.6. Обустройство мест массового отдыха населения (парков и скверов) Республики Крым» - источник финансирования – средства федерального бюджета – 11,783 млн. руб.

Согласно распределению субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям в Республике Крым из бюджета Республики Крым на 2017 год, городскому округу Керчь выделена субсидия в размере 40 954 694,00 руб.

Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 28.11.2016 № 3814/1-п (с учетом изменений, внесенных постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 22.05.2017 № 1447/1-п) утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017-2019 годы», в состав подпрограмм которой включена подпрограмма «Формирование современной городской среды».

Между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Администрацией города Керчи Республики Крым заключено Соглашение от 31.03.2017 № 59 о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, согласно которому выделены средства в размере 40 654,694 тыс. руб., в том числе на территории общего пользования – 13 651,565 тыс. руб., дворовые территории – 27 303,129 тыс. руб.

Администрацией города Керчи соблюдены условия Порядка предоставления и расходования в 2017 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды и Порядка предоставления и расходования в 2017 году субсидий из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 № 33 в части соблюдения сроков:

- по принятию порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (подпрограммы) «Формирование современной городской среды на 2017 год» (до 01.04.2017);
- по утверждению муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды на 2017 год (до 25.05.2017);
- по утверждению дизайн-проекта благоустройства общественной территории (до 01.07.2017).

Выполнение работ по благоустройству объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» осуществлялось в три этапа.

Выбор подрядчика для проведения работ на объекте «Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования (парк Молодёжный г. Керчь)» осуществлен Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым конкурентным способом в форме электронного аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи, являющимся главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению расходов на формирование современной городской среды, по итогам проведения закупки по объекту: «Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования (парк Молодёжный г. Керчь)» в форме электронного аукциона заключено четыре муниципальных

контракта с Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стройсервис» на общую сумму 26 441,618 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым – 13 651,565 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь – 12 490,053 тыс. руб.

Сопоставлением видов, объемов и стоимости работ актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 с показателями локальных сметных расчетов отклонения не установлены.

За выполненные работы Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи денежные средства подрядчику Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стройсервис» перечислены согласно муниципальным контрактам в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ позиций локальных сметных расчетов, являющихся приложениями к муниципальным контрактам, в результате которого установлены нарушения нормативных актов, в том числе завышение сметной стоимости на этапе составления сметных расчетов в общей сумме 592,66 тыс. руб.

Согласно локальных сметных расчетов стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ценниках базисного периода, принята по прайс-листам. При этом прайс-листы поставщиков и организаций-производителей продукции в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи отсутствуют.

В ходе проведения контрольного мероприятия исследован вопрос и проведен выборочный мониторинг цен материальных ресурсов, стоимость которых включена в акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, по цене «прайс-лист», а именно «кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм²».

Расчетным методом установлено, что при условии применения расценки стоимости кабеля силового огнестойкого с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм² (501-8582) (согласно Сборнику средних сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда для Республики Крым, разработанному Государственным автономным учреждением Республики Крым «Региональный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов») завышение при осуществлении расходов по объекту составило в общей сумме 1 995,67 тыс. руб.

Включение в локальные сметные расчеты, являющиеся приложениями к муниципальным контрактам и, как следствие в акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, материала (кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 3х16 мм²) по стоимости превышающей средние цены, рекомендованные сборниками средних сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда

для Республики Крым, привело к несоблюдению принципов эффективности и результативности бюджетной системы (ст. 34 БК РФ).

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реконструкцию объекта «Молодежный парк отдыха по ул. Орджоникидзе, г. Керчь» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (совместно с Контрольно-счетной комиссией города Керчи Республики Крым) утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 12.07.2018 № 40/1-18.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым. В Администрацию г. Керчи Республики Крым, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи Республики Крым и Прокуратуру Республики Крым материалы контрольного мероприятия направлены для рассмотрения и принятия мер реагирования.