

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

В соответствии со ст. ст. 13, 16 Закона Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», с п. 1.37 Плана работы Счетной палаты на 2018 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 20.12.2017 № 72-3/16 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя Счетной палаты Республики Крым от 26.03.2018 № 32-р (с изменениями) проведено контрольное мероприятие «Обследование результатов исполнения мероприятий по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы и федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Предметом контрольного мероприятия являлась проверка эффективности использования средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым, направленных на исполнение мероприятий по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы и федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

В рамках основного мероприятия 2 «Мероприятия по благоустройству муниципальных образований Республики Крым» Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы выделено мероприятие 2.7 «Мероприятия по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов Республики Крым в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Предусмотрена рекультивация 5 полигонов твердых коммунальных отходов с последующим закрытием: в городах Симферополь, Алушта, Керчь, Саки, Старый Крым (Кировский район, Республика Крым).

В исследуемом периоде в рамках Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета: 2016 год – 58 778,10 тыс. руб., 2017 год – 600 000,0 тыс. руб.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» бюджету Республики Крым из федерального бюджета предоставлялись в рамках соглашений, заключенных между Министерством экономического развития Российской Федерации и Советом министров Республики Крым из федерального бюджета бюджету Республики Крым.

Всего в 2016 году Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым из бюджета Республики Крым в рамках соглашений, заключенных между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и администрациями муниципальных образований, бюджетам муниципальных образований согласно заявкам о перечислении субсидии перечислены денежные средства в сумме 58 778,10 тыс. руб., из которых освоены средства в сумме 58 615,65 тыс. руб., что составляет 99,72%. Неиспользованный остаток субсидии в сумме 162,45 тыс. руб. (по результатам заключенных договоров) возвращен в бюджет Республики Крым.

В 2017 году бюджетом Республики Крым утверждена субсидия в размере 600 000,00 тыс. руб. (на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы), получены средства субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 80 110,00 тыс. руб. или 13,35% от утвержденных показателей. Расходы на мероприятия по рекультивации полигонов ТКО составили 33 662,00 тыс. руб. или 5,61% от запланированных показателей федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований согласно заявкам на перечисление субсидии перечислены денежные средства в сумме 80 110,00 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы, из которых освоены средства в сумме 33 662,00 тыс. руб., что составляет 42,02%. Неиспользованный остаток субсидии в сумме 46 448,00 тыс. руб. возвращен в бюджет Республики Крым.

Неиспользованные средства субсидии в сумме 46 448,0 тыс. руб. в течение 8 месяцев находились на счетах муниципальных образований, что свидетельствует о безрезультатном отвлечении бюджетных средств и нарушении ст. 34 БК РФ в части необеспечения принципа эффективности использования бюджетных средств и достижения заданных результатов.

Всего на выполнение проектно-изыскательских работ заключено 5 договоров на общую сумму 138 437,90 тыс. руб., исполнение по договорам за 2016-2017 годы составило в сумме 92 277,65 тыс. руб. или 66,66%, из них:

- в 2016 году - в сумме 58 615,65 тыс. руб. или 100 % от предусмотренных средств на 2016 год;

- в 2017 году – в сумме 33 662,00 тыс. руб., что составляет 42,17 % от предусмотренных средств на 2017 год.

Из 5 заключенных договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, выполнены и оплачены работы в полном объеме только по договору от 14.07.2016 № 310, заключенному Муниципальным казенным учреждением департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя с ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» (53 012,0 тыс. руб.).

Таким образом, готовность проектно-сметной документации в полном объеме муниципальными образованиями городских округов Керчь, Саки, Алушта и городского поселения Старый Крым Кировского района не

обеспечена, оплата в 2017 году не производилась, денежные средства, выделенные муниципальным образованиям из бюджета Республики Крым, возвращены в бюджет Республики Крым. Строительно-монтажные работы по рекультивации полигонов ТКО в исследуемом периоде не осуществлялись. В итоге результативные показатели по наличию проектно-сметной документации на конец 2017 года с получением положительного заключения государственной экспертизы не достигнуты.

В 2017 году в связи с просрочкой исполнения обязательств подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам, муниципальными образованиями городских округов Алушта, Керчь, Саки, муниципальным образованием городского поселения Старый Крым Кировского района Республики Крым, в отношении подрядчиков осуществляется претензионная исковая работа.

Всеми муниципальными образованиями поданы исковые заявления в Арбитражный суд Республики Крым о взыскании средств с подрядных организаций за неисполнение условий муниципальных контрактов, а также о расторжении муниципальных контрактов (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи, Администрация г. Старый Крым).

Приняты решения Арбитражным судом Республики Крым о взыскании денежных средств, перечисленных подрядной организации ООО «Техстрой»: по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Керчи в сумме 18 715,95 тыс. руб., по исковому заявлению Администрации г. Старый Крым в сумме 1 884,814 тыс. руб., а также неустойки в сумме 546,2 тыс. руб.

Находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Крым:

- исковое заявление Администрации г. Алушты о взыскании с подрядной организации ООО «Техстрой», перечисленных в 2016 году денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 7 462,5 тыс. руб., а также штрафов за нарушение условий контракта в общей сумме 2 274,6 тыс. руб.;

- исковое заявление Муниципального казенного учреждения «СакиИнвестПроект» о взыскании с подрядной организации ООО «Проектное строительное бюро» за нарушение условий контракта: пени в общей сумме 4 628,047 тыс. руб., штрафов в общей сумме 1098,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2018 в Совет министров Республики Крым от Министерства экономического развития Российской Федерации поступил для согласования проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 №790», в том числе с корректировкой объемов бюджетных ассигнований на мероприятия по рекультивации полигонов на территории Республики Крым.

С учетом корректировок предусмотрено продление выполнения мероприятий по рекультивации полигонов на территории Республики Крым

до 2021 года, в части источников финансирования объектов предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым.

Общий объем средств, предусмотренный на рекультивацию полигонов ТКО на территории Республики Крым в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» за период 2018 - 2021 гг. составил 2 905 320,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 760 070,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 145 250,0 тыс. руб.

Заключение о результатах контрольного мероприятия «Обследование результатов исполнения мероприятий по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории Республики Крым в рамках Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на 2015 - 2017 годы и федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» утверждено постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 12 июля 2018 года № 40-2/18.

О результатах контрольного мероприятия проинформированы Глава Республики Крым, Председатель Государственного Совета Республики Крым. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и Прокуратуру Республики Крым материалы контрольного мероприятия направлены для рассмотрения и принятия мер реагирования.