

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка экономической эффективности и результативности
использования государственных средств на ремонт центрального
водовода в г. Джанкой Джанкойским филиалом Государственного
унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»
за период 2021 – 2022 годов»**

В соответствии с п. 1.2 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2023 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2022 № 72-3/22 (с изменениями и дополнениями) Счетной палатой Республики Крым проведено контрольное мероприятие «Проверка экономической эффективности и результативности использования государственных средств на ремонт центрального водовода в г. Джанкой Джанкойским филиалом Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» за период 2021 – 2022 годов» (далее - контрольное мероприятие).

Объектом контрольного мероприятия являлось Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее - ГУП РК «Вода Крыма»).

При проведении контрольного мероприятия поставлена цель проанализировать экономическую эффективность и результативность использования государственных средств на ремонт центрального водовода в г. Джанкой Джанкойским филиалом Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» за период 2021-2022 годов.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что за период 2021-2022 годов при отсутствии выделения бюджетных средств на реализацию мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения в г. Джанкой реализуются мероприятия в рамках установленного тарифа, направленные на поддержание сетей и сооружений водоотведения и холодного водоснабжения в состоянии, необходимом для бесперебойного предоставления услуг потребителям – текущий (аварийный) ремонт. Мероприятия инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» в составе тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2021 – 2023 годы также не утверждались.

Работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения за период 2021-2022 годов в г. Джанкой Республики Крым не производились. При этом потери воды на сетях и сооружениях водоснабжения г. Джанкой Республики Крым увеличиваются - в 2022 году на 129,67 тыс. м³ потерь воды больше, чем в 2021 году или на 10,6 %. Увеличение потерь воды свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения г. Джанкой Республики Крым.

Предварительный необходимый объем средств для проведения мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения значительно превышает объем средств, использованных при реализации

мероприятий по ремонту и замене сетей водоснабжения (текущий ремонт и аварийно-восстановительные работы) и составляет:

- 1 775 647,150 тыс. руб. согласно проекту инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма»;

- 183 771,270 тыс. руб. согласно предложениям для включения в Региональную адресную инвестиционную программу и План капитального ремонта Республики Крым.

Плановые работы, направленные на улучшение качества оказываемых услуг, организацию замены изношенных сетей водоотведения и холодного водоснабжения на 2021-2022 годы, проводятся в рамках реализации Производственной программы ГУП РК «Вода Крыма», в которую также включены мероприятия по ремонту наиболее аварийных участков водопроводных сетей г. Джанкой Республики Крым.

Источником финансирования Производственной программы ГУП РК «Вода Крыма» является тариф на холодное водоснабжение и водоотведение, средства из бюджета Республики Крым на текущий ремонт в период 2021-2022 годов не выделялись.

Согласно информации, представленной ГУП РК «Вода Крыма», в рамках установленного экономически обоснованного тарифа на водоснабжение:

- в 2021 году в сумме 38,38 руб./м³, на затраты по реализации производственной программы относится 1,12 руб./м³;

- в 2022 году в сумме 36,71 руб./м³, на затраты по реализации производственной программы относится 1,07 руб./м³.

Производственной программой ГУП РК «Вода Крыма» по Джанкойскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма» на 2021-2022 гг. запланированы расходы на текущий (плановый) ремонт, расходы на капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию сетей водоснабжения Производственной программой не предусмотрены.

Общая сумма расходов на текущий (плановый) ремонт по г. Джанкою составила 6 978,57 тыс. руб.

В 2021 году при плановых расходах 748,5 тыс. руб.; фактические расходы составили 3 401,10 тыс. руб., что больше плановых на 2 652,6 тыс. руб. или более чем в 3 раза. Превышение обусловлено проведением внеплановых мероприятий, связанных с аварийными ремонтами сетей.

В 2022 году при плановых расходах в сумме 6 230,07 тыс. руб., фактические расходы составили 5 413,16 тыс. руб., что меньше плановых на 816,92 тыс. руб. или 13,1 %.

В 2021 году выполнены мероприятия по текущему (аварийному) ремонту разводящих сетей водоснабжения на 213 объектах на общую сумму 1 920,20 тыс. руб., в 2022 году - на 275 объектах на общую сумму 2 994,00 тыс. руб.

За проверяемый период ГУП РК «Вода Крыма» реализовано 40 мероприятий по ремонту и замене сетей водоснабжения в г. Джанкой на общую сумму 1 927,97 тыс. руб., заменено труб протяженностью 1 825,75 п.м.

По результатам мероприятия Счетной палатой Республики Крым сделан вывод, что при отсутствии источника финансирования для проведения

мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения в г. Джанкой Республики Крым увеличивается риск роста непродуктивных расходов, вследствие увеличения размера потерь воды на сетях и сооружениях водоснабжения.

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка экономической эффективности и результативности использования государственных средств на ремонт центрального водовода в г. Джанкой Джанкойским филиалом Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» за период 2021 – 2022 годов» утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 24.03.2023 № 14-2/23 и направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

По итогам контрольного мероприятия в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым и ГУП РК «Вода Крыма» направлены информационные письма с рекомендациями о разработке плана мероприятий (дорожной карты) по строительству, капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения, в том числе в г. Джанкой Республики Крым, с последующим инициированием перед Советом министров Республики Крым в установленном порядке вопроса поэтапного включения указанных мероприятий в Республиканскую адресную инвестиционную программу и План капитального ремонта Республики Крым.