ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с пунктом 1.6 Плана деятельности Счётной палаты Республики Крым на 2021 год, утверждённого постановлением Коллегии Счётной палаты от 26.12.2020 № 102-2/20 Счетной палатой проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на реализацию регионального проекта «Современная школа».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым; Государственное казённое учреждение Республики Крым «Главное управление капитального строительства Республики Крым» (далее – Управление); Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Крым «Чеботарская специальная школа-интернат»; Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Крым «Лозовская специальная школа-интернат».

Цель контрольного мероприятия: оценить достижение целей (показателей), фактические результаты Проекта, а также проверить целевой характер и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на его реализацию.

Проверяемый период: 2020 год и январь-февраль 2021 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Региональный проект «Современная школа» утвержден протоколом Проектного комитета Республики Крым от 27.12.2018 № 3 и действует в рамках национального проекта «Образование». Согласно разделу 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта Проекта отражены следующие объемы финансирования: на 2020 год – 635 796,9 тыс. рублей; на 2021 год – 301 287,7 тыс. рублей.

Согласно паспорту Проекта Министерству за период с 2019 года по 2024 год следует обеспечить достижение 10 результатов Проекта, выполнив при этом 69 контрольных точек.

По итогам анализа достижения значений результатов Проекта и выполнения контрольных точек в 2020 году установлено следующее.

Результат «Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маловидненская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым» зарегистрировано в качестве юридического лица в ИФНС по Бахчисарайскому району Республики Крым 24.02.2021. Лицензия на осуществление образовательной деятельности учреждением на данный момент не получена. Таким образом, контрольная точка Проекта «Созданы новые места в 1 общеобразовательной организации Республики Крым, расположенной в сельской местности для обучения не менее 250 детей» в 2020 году не выполнена, показатель Проекта «Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, (нарастающим итогом с 2019 года)» – 1,35 тыс. человек не достигнут, поскольку образовательный процесс в силу неполноты материально-технической базы осуществляться не может.

Результат «Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме»

По информации Министерства в 2020 году в 71 общеобразовательной организации Республики Крым (13% от общего количества общеобразовательных организаций) реализуются общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме.

Результат «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»

Средства субсидии из бюджета Республики Крым на обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам доведены в общей сумме 15 471,0 тыс. рублей, в том числе: Лозовской школе - 7 736,9 тыс. рублей и Чеботарской школе - 7 734,1 тыс. рублей.

Лозовской и Чеботарской школами заключены контракты на поставку оборудования на обновление материально-технической базы, которое поставлено в соответствии со спецификациями; оплата проведена в полном объёме.

Результат «Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»

Согласно распоряжению Совета министров Республики Крым на Управление в проверяемом периоде возложены полномочия по строительству трёх общеобразовательных учреждений:

- «Строительство общеобразовательной организации на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района Республики Крым», срок ввода – 2020 год;

- «Строительство общеобразовательного учреждения на 700 мест в с. Трёхпрудное Симферопольского района Республики Крым», срок ввода – 2022 год;

- «Строительство общеобразовательной школы в г. Керчь», срок ввода – 2023 год. На основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 01.12.2020 № 1962-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 19 ноября 2019 года № 1440-р» данный объект исключён из РАИП на 2020 год.

Объёмы средств на капитальные вложения в объекты государственной собственности в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа» Госпрограммы утверждены Законом о бюджете на 2020 год в сумме 249 754,5 тыс. рублей, исполнение Управлением доведённых на 2020 год бюджетных назначений составило 79,7 %, неисполнение составило 50 668,8 тыс. рублей.

В ходе строительства и оснащения общеобразовательной организации на 250 мест в с. Маловидное Бахчисарайского района Республики Крым Управлением допущены многочисленные нарушения действующего законодательства в сфере закупок и условий заключённых контрактов.

Кроме того, установлены факты не исполнения подрядчиками условий заключенных контрактов и не предъявление Управлением штрафных санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам.

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия принято решение (постановление от 25.05.2021 № 24-1/21) о направлении отчета о результатах контрольного мероприятия в адрес: Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, Прокуратуры Республики Крым, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Кроме того, принято решение о внесении представления Счетной палаты Республики Крым Государственному казенному учреждению Республики Крым «Главное управление капитального строительства Республики Крым» с рекомендациями по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия.