

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Счетной палатой Республики Крым на основании п. 1.4 Плана деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2024 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 28.12.2023 № 78-4/23, распоряжения Счетной палаты Республики Крым от 09.01.2024 № 1-р «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2022-2023 годах и истекшем периоде 2024 года на реализацию Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство спорта Республики Крым (далее – Министерство); Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 2» (далее - Спортшкола № 2); Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 3 им. Н.Т. Гостева» (далее - Спортшкола № 3); Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 5» (далее - Спортшкола № 5); Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике» (далее - Спортшкола гимнастики); Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 9» (далее - Спортшкола № 9).

Проверяемый период деятельности: 2022 - 2023 годы.

За период 2022 – 2023 годов Министерством направлены средства бюджета Республики Крым на реализацию мероприятий Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым (далее – Мероприятия, Госпрограмма соответственно) в объеме 733 532,8 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 528 832,3тыс. рублей, в 2023 году – 204 700,5 тыс. рублей, а именно на создание 7 спортивных объектов, в том числе в отношении 3 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (далее – ФОКОТ) и 4 физкультурно-оздоровительных комплекса (далее – ФОК)

1. ФОКОТ в пгт Николаевка.
2. ФОКОТ в с. Родниково.
3. ФОК в с. Перово.
4. ФОКОТ в пгт Первомайское.
5. ФОК в с. Доброе.
6. ФОК в г. Керчь.
7. ФОК в пгт Раздольное.

Из 7 проверенных Счетной палатой спортивных объектов в установленные сроки введен в эксплуатацию и действует только 1 - ФОКОТ в пгт Николаевка. Введены в эксплуатацию с нарушением установленного

срока 4 спортивных объекта; строительство 2 спортивных объектов не завершено до настоящего времени: ФОК в с. Перово и ФОК в с. Доброе.

Основными причинами нарушения сроков создания проверенных спортивных объектов являются нарушения сроков исполнения контрактов подрядчиками. Также установлены недостатки, которые могли повлиять на качество и сроки создаваемых спортивных объектов.

В ходе контрольного мероприятия установлены факты неоднократного продления сроков ввода в эксплуатацию ФОКов, что несет в себе риски своевременного введения их в эксплуатацию и соответственно риски недостижения значений целевых показателей результата предоставления субсидии.

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки, в том числе: при реализации адресной инвестиционной программы и других мероприятий инвестиционного характера в части недостижения значения результата использования субсидий; установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности; нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью, а именно: Министерство не осуществляло контроль за сохранностью имущества, находящегося в собственности Республики Крым и закрепленного за подведомственными учреждениями; нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, в части: дробления объектов закупки на несколько закупок, что содержит признаки преднамеренного ухода от проведения конкурентных процедур; срок действия независимой гарантии для обеспечения гарантийных обязательств меньше установленного требованиями Закона № 44-ФЗ срока; при неисполнении условий договора не велась претензионная работа в отношении недобросовестного исполнителя, не применены меры ответственности по договору; не заключен договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя хранить приобретенное спортивно-технологическое оборудование (тренажеры). В ходе контрольного мероприятия установлено неэффективное использование ресурсов, в части использования средств бюджета Республики Крым, с несоблюдением принцип эффективности использования бюджетных средств при достижении наилучших результатов, определенных требованиями ст. 34 БК РФ, а именно при осуществлении закупки спортивно-технологического оборудования, приобретенное за счет средств субсидии, фактически не использовалось по назначению.

Коллегией Счетной палаты Республики Крым рассмотрен отчет о результатах контрольного мероприятия и принято решение (постановление от 28.06.2024 г. № 26-1/24) о внесении представлений Счетной палаты Республики Крым Министерству спорта Республики Крым и Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования

Республики Крым «Спортивная школа № 5» для принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым.